

焦作市解放区审计局

审 计 结 果 公 告

解审公告〔2024〕5号

解放区环南一小改扩建项目工程竣工结算的审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，解放区审计局自 2023 年 3 月 31 日至 4 月 13 日，对解放区环南一小改扩建项目工程进行了竣工结算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）工程基本情况

解放区环南一小改扩建项目地点分别位于焦作市解放区环南一小总校区和北校区院内。

解放区环南一小改扩建项目主要建设内容为：环南一小北校区的办公楼、环南一小总校区的教学楼土建工程和安装工程。

环南一小北校区新增办公用房建筑面积 262.71 平方米，地上 2 层，建筑高度 6.5 米，主体框架结构。

环南一小总校区西教学楼总建筑面积 1159.18 平方米，地上 2 层，建筑高度 8.3 米，多层建筑，框架结构。

该项目于 2021 年 6 月 17 日公开招标，中标单位为河南诚聚建筑工程有限公司，工程合同价为 2675787.87 元，其中：环南一小北校区办公楼工程金额为 504089.92 元，总校区的教学楼为

2171697.95 元。

二、审计情况

审计结果表明，解放区环南一小已完成招标内的工程内容。审计中发现，解放区环南一小改扩建项目工程多计工程价款 263280.46 元，图纸变更，增加工程费用 157264.84 元，变更签证综合单价重新组价过高，多计费用 106015.62 元。

三、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，解放区审计局已依法出具了审计报告，要求解放区环城南路第一小学予以整改。解放区环城南路第一小学在整改期间已按规定整改到位。

解放区审计局

2024 年 2 月 1 日